

监 理 日 记(安 装)

日期: 2017 年 4 月 7 日

星期: 五

天气: 小雨

气温: 23-10℃

工程名称: 德州·乾泰柯城 160MW 光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡检检查两台钻机钻孔情况
2. 巡检检查光伏区支架安装情况
3. 因昨夜大雨 4 号未有施工。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 下午中易建设公司两台钻机钻孔 4 人施工
2. 钻孔数 108 个 合计 3374 个
2. 下午中易建设公司光伏支架安装 12 人安装。

其
它
事
项

14:00 召开监理例会 (讨论后) 14:50 召开光伏区监理
例会。

本日现场监理人员: 申景鸣、杨和和、付兵、陈松、张荣、李恒德

记录人: 杨和和

总监 (总监代表): 李恒德

江苏省建设厅监制