

监 理 日 记()

日期: 2017年5月1日

天气: 雨

星期: 一

气温: 18°~24°

工程名称: 宜兴抽水蓄能160MW发电项目.

监 理 工 作 情 况	现场巡视情况. 1. 14区桩基浇筑. 检查孔深. 要求清孔. 清水. 振捣 密实. 2. 水库南端浇筑桩基. 检查孔深. 要求清孔. 清水 振捣密实. 3. 下午下雨现场停工.	
施 工 情 况	承包单位 鲲鹏 公司.	施工内容及进度 铲车. 3台. 三轮车1部. 振捣棒2台. 施工人员. 34人 管理2人. 按装人员18人 完成浇筑桩基: 188根
其 它 事 项		
本日现场监理人员	申景鹏 刘恒德 程绍金 徐路生 李强	
记录人: 谭子菊	总监 (总监代表): 李强	