

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 5月 1日

星期: 一

天气: 阴转小雨

气温: 16-22℃

工程名称: 溧水机东杨城 60MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- (1) 1#主变就位旁站.
- (2) 督促施工方安全隐患整改与验收.
- (3) SVG室外墙体粉刷检查.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

光明公司

- ① 1#主变安全就位.
- ② SVG室外墙体粉刷.
- ③ 综合楼室内布水、电管.

其
它
事
项

部分设备进场.

本日现场监理人员

申景明、程绍和、谭绪宝、李悦德

记录人:

徐雅生

总监(总监代表):

李化军