

监 理 日 记()

日期: 2017年5月10日

星期: 三

天气: 晴
气温: 16°—30°

工程名称: 锦州市杭泰柯城160MW光伏发电项目

监理现场巡视情况

1. 光伏区33区桩基础施工. 清泥达到深度后挂线浇筑.
2. 光伏区光伏板安装约1km.

监 理 工 作 情 况

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

锦
鹏
公
司

钻机2台. 铲车2台. 三轮车1台. 振捣棒1台. 砼浇筑16人. 安装34人. 撒料18人.
桩基浇筑: 192根. 支架安装: 0.2m²
钻孔: 150根孔. 组件安装: 0.1m²

其 它 事 项

本日现场监理人员

郭俊兴 李恒德 程绍合 徐辉生 谭绪宝

记录人: 谭绪宝

总监(总监代表): 李利军