

监 理 日 记 ()

日期: 2017年5月11日

天气: 多云

星期: 一

气温: 17° - 33°

工程名称: 徐州抗泰柯城160mV光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	监理巡视情况. 1. 光伏区34区桩基基础浇筑. 因钻孔没有多孔. 浇筑跟在钻机后面浇筑, 无水无泥. 孔深达到要求. 2. 因天气高温. 安装队伍. 个别的没带安全帽. 已通知项目负责人. 加强教育. 另外安排了高温防暑.	
施 工 情 况	承包单位 金 鹏 公 司	施工内容及进度 钻机2台. 铲车2台. 叉车2台. 三轮车1台 振捣棒1台. 浇筑: 18人. 安装23人. 散料2人 管理. 2人. 浇筑桩: 140根 孔: 100根孔.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 程绍金 方恒德 徐辉生 郭光耀 谭瑞宝		
记录人: 谭瑞宝		
总监 (总监代表): 李班河		
江苏省建设厅监制		