

监 理 日 记(安农)

日期: 2017 年 5 月 12 日

天气: 大雨

星期: 五

气温: 24/16

工程名称: 徐州抗虫柯成160MW光伏农电项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡视检查光伏区F2-030区桩基钻孔情况检查桩孔深1.6m, 符合要求。
2. 14:00参加2标段例会。
 1) 要求中易公司做好安全工作。
 2) 要求中易公司做好质量工作, 严把质量关, 杜绝质量事故。
 3. 要求中易公司做好成品保护工作。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 上午中易公司三台钻机钻孔施工2
2. 下午大雨未施工2

其
它
事
项

光伏区29、30区无围墙与柱周总勾通。
复印机坏无法复印。

本日现场监理人员

孙和平、潘德宝、陈瑞生、郭光耀、李恒伟

记录人: 孙和平

总监(总监代表): 李恒伟