

监 理 日 记(安 装)

日期: 2017 年 5 月 13 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 15-30℃

工程名称: 衢州柯城160MW光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查光伏区26、27、28区钻机和钻孔. 检查钻孔深度1.2m(岩石)符合要求. 2. 检查29区钻孔清孔质量. 清孔后检查孔深符合要求. 3. 巡视检查中易公司支模. 拆模质量. 坏的模具要求中易公司更换. 不许再用.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 1. 中易公司上午三台钻机/钻孔施工. 下午两台钻机. 坏一台. 2. 中易公司未有钻孔施工. 28区清孔. 支模具.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 孙和平、潘保金、徐耀生、郭光强、李恒伟		
记录人: 孙和平		总监(总监代表): 李恒伟