

监 理 日 记()

日期: 2017年5月13日

天气: 多云

星期: 六

气温: 15°-30°

工程名称: 徐州丰县新城160MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场情况、 - 光伏区34区桩基基础浇筑. 浇筑前先清泥. 清水. 后浇筑. 发现个别内有偏孔. 要求现场整改. 加大基坐面积. - 要求钻机挂线钻孔. 保证孔的质量. - 组件安装人员缺少. 通知项目负责人加人. 现场安装条件已具备. 加大力度.	
施 工 情 况	承包单位 鲲鹏 公司	施工内容及进度 钻机 2台. 铲车 2台. 叉车 2台. 三轮车 2台 浇筑. 14人. 安装 18人. 散料 20人. 钻孔: 198. 组件. 0.1mw 浇筑: 132.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	程绍合. 刘恒德. 徐辉生. 郭光德. 潘瑞宝	
记录人: 潘瑞宝	总监 (总监代表): 李海河	