

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 14 日

星期: 12

天气: 晴
气温: 18°-31°

工程名称: 苏州永泰光伏60MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场情况. 1. 光伏区33区桩基基础浇筑. 浇筑前先清水. 清泥. 后浇筑. 2. 光伏区支架安装. 斜拉杆束安装. 个别的没带安全帽. 3. 钻孔机 1台 13区补孔. 1台 15区补孔. 4. 光伏区支架. 组件. 现场堆放不规范. 已要求整改.	
施 工 情 况	承包单位 鱼昆 鹏 公 司	施工内容及进度 钻机2台. 铲车2台. 叉车2台. 三轮车1台. 浇筑 17人. 安装 14人. 钻孔: 120根孔. 组件: 11组. 浇筑: 120根孔
其 它 事 项		
本日现场监理人员	程绍金 刘恒德 徐辉生 郭光禄 谭绪宝	
记录人:	谭绪宝	总监 (总监代表): 李润月