

# 监 理 日 记(安 装 )

日期: 2017 年 5 月 15 日

天气: 阴

星期: -

气温: 17-26℃

工程名称: 衢州松泰柯村 160MW 光伏发电项目

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 巡视光伏区桩基钻孔施工, 孔深符合要求.
2. 检查钻孔清孔质量, 人工清孔后符合要求.
3. 检查桩孔排水, 要求并监督把孔内水排净.
4. 下达监理通知单和联系单各一份.

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

1. 中易建设有限公司 3 号桩机钻孔 下午
- 2 号桩机钻孔 号台待修.
2. 中易建设有限公司 26. 27 区支模架.
3. 今天钻孔 147 个

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

孙和平、谭海金、傅明星、郭光强、李恒东

记录人: 孙和平

总监 (总监代表): 李恒东