

监 理 日 记(安 装)

日期: 2017年5月17日

星期: 三

工程名称: 湖州拓基柯城160MW光伏发电项目

天气: 晴

气温: 16-29℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视检查光伏区F2-D27区桩基浇筑, 发现高模只绑扎不穿同胀膜, 要求中易绑扎牢固
2. 桩孔排水和清孔不到位, 要求中易及时排水和清孔
3. 检查桩机桩孔深度符合要求
4. 光伏区7、8区电缆沟开挖深度不符合要求, 要求中易叫天力公司继续深挖达到1m要求

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 中易公司今日浇筑桩基476个, 2队浇筑
2. 中易公司钻孔260个 合计6658个
3. 中易公司12吨安装支架安装
4. 天力公司7区、8区电缆沟开挖

其
它
事
项

本日现场监理人员

孙和平、谭德安、徐锦生、邵光强、李恒成

记录人: 孙和平

总监(总监代表): 李恒成