

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 17 日

天气: 晴
气温: 15-28

星期: 三

工程名称: 宜兴市恒德 160 MW 发电项目.

监 理 工 作 情 况	监理现场巡视情况. 1. 12区. 15区. 34区 桩基基础补桩孔. 桩孔深度达到要求. 先清泥, 清水. 后浇筑. 2. 上集支架安装 10人. 下午新到安装人员进入现场. 3. 新区钻孔. 修路. 平料场. 4. 13区. 14区. 15区 通电缆铺设. 接地焊接.	
施 工 情 况	承包单位 宜兴市恒德公司	施工内容及进度 吊车 2台. 钻机 2台. 三轮车 1台. 浇筑 18人 定桩头放线 2人. 安装 10人. 浇筑: 228 根. 钻孔: 120 根孔. 组件: 2 组
其 它 事 项		
本日现场监理人员	程绍全 市恒德 徐辉生 郭光强 潘瑞宝	
记录人: 潘瑞宝	总监 (总监代表): 史永华	