

监 理 日 记()

日期: 2017年5月18日

星期: ⑦

工程名称: 徐州杭泰柯城160MW发电项目

天气: 晴

气温: 17-30°

监
理
工
作
情
况

监理现场巡视情况:

1. 34区桩基基础补桩浇筑. 浇筑前先清泥. 清水. 后浇筑. 孔深达到设计要求.
2. 34区钻孔. 修路. 平料场.
3. 支架安装增加了人数. 要求光伏安装加快进度.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

鲲鹏
朋
公
司

铲车2台. 钻机2台. 三轮车1台 浇筑18人
 光伏安装34人.
 浇筑: 80根 钻孔: 240根孔.
 组件: 30组.

其
它
事
项

本日现场监理人员

程绍金 刘恒德 徐辉生 郭光禄 谭瑞宝

记录人: 谭瑞宝

总监 (总监代表): 李亚中