

监 理 日 记()

日期: 2017年 5月 18日

天气: 晴

星期: 四

气温: 17-30℃

工程名称: 衢州柯城160MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- (1) 220kV GIS室安装旁站;
- (2) 全站区土建工程量落实检查;
- (3) 1#主变安装散热器旁站;

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- ① 主控室与35kV开关室敷设控制电缆;
- ② GIS安装; ③ 1#主变散热器安装;
- ④ 35kV开关室安装桥架;
- ⑤ 水泵房外墙粉刷; ⑥ 综合楼装照明;
- ⑦

其
它
事
项

本日现场监理人员

郑晓和, 傅瑞宝, 郭兴峰, 李明强

记录人:

傅瑞宝

总监(总监代表):

李明强