

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 5 月 19 日

星期: 五

工程名称: 湖州杭泰相城160MW光伏发电项目

天气: 多云

气温: 18-31℃

监
理
工
作
情
况

- (1) 1st主变高压套管安装旁站;
- (2) 监理例会;
- (3) 站区安全检查
- (4) GIS设备组装旁站。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

光明

- (1) 1st主变高压套管安装;
- (2) 主控室与35kV开关室敷设控制电缆;
- (3) 35kV开关室桥架安装;

德东

- (4) 滤波器安装;
- (5) SVG室外拆卸手架, 综合楼粘地板砖;
- (6) 配电楼GIS组装开关。(7) 综合楼北侧接地网焊接, 排水管凿孔。

其
它
事
项

35kV部分电缆进场。

本日现场监理人员

郭俊英, 程保和, 谭常宝, 赵权, 郭光强, 李以德

记录人:

徐雅生

总监 (总监代表):

李雁军