

监 理 日 记()

日期: 2017年5月2日

天气: 小雨

星期: 二

气温: 17°-23°

工程名称: 耀州抗泰刺城160MW光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

上午下雨现场没施工. 停工半天.

下午: 水库南端桩基基础浇筑. 浇筑前先清水. 清泥.
后下钢筋笼浇筑.施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

鲲鹏
公司铲车2台. 振捣棒1台.
施工员1人. 管理2人.
按装人员8人. 钻机1台.
完成浇筑数量: 124根.其
它
事
项

本日现场监理人员

申景鹏. 刘恒德. 程绍全. 徐辉生. 谭强宝

记录人: 谭强宝

总监(总监代表): 程绍全