

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 5 月 20 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 19°-28°

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	监理现场巡视情况: 1. 16区桩基基础出回弹强度. 砼的回弹指数平均30左右 2. 35区桩基基础浇筑. 先清泥. 清孔. 后浇筑. 3. 巡视10区一市光伏区支架安装. 发现12区有中尼吹散落泥地面. 已电话通知施工负责人. 已收集.	
施 工 情 况	承包单位 鲲鹏 公司	施工内容及进度 钻机2台. 铲车2台. 三轮车1台. 浇筑人员20人. 安装: 40人. 支架: 0.2MW. (3.5MW). 组件: 42组 (1.7MW) 浇筑: 144. (6496)
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 郭俊兴 程绍全 市恒德 徐辉生 赵金 记录人: 谭瑞宝 郭光禄 总监 (总监代表): 王明厚		