

监 理 日 记()

日期: 2017年5月21日

星期: 四

天气: 多云

气温: 19~31℃

工程名称: 濮州抗春柳城160MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查新进3.4区电缆, 接地沟开挖: 发现有石头地方, 深, 被砸多, 已口头通知, 能继续下挖吗. 2. 接地7区, 5区接地焊接. 3. 检查6区, 4区, 7区, 8区, 检查直径, 整改: 符合图纸要求. 4. 现场检查光伏区26区支架质量, 横梁安装不符合要求, 铁丝绑扎不牢固, 出现胀模. 5. 现场检查应有拉拔试验18区支架, 拉拔试验2.8吨, 符合图纸要求. 6. 光伏区1-9区做支架完整性检查, 符合要求.	
施 工 情 况	承包单位 中建 昂设 有限公司 江苏天力 工程有限 公司.	施工内容及进度 1. 3# 4# 区电缆, 接地沟开挖, 3台挖机, 4人. 2. 7# 5# 区接地焊, 7人. 3. 2# 区箱, 逆变器电缆整改, 3人. 4. 支架, 组件安装, 40人. 5. 光伏区26区支架清理. 6. 光伏区18区进行拉拔试验.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	郭俊宗, 程瑞和, 陈, 潘定, 徐, 魏生, 郭, 李, 李恒德.	
记录人: 郭俊宗	总监 (总监代表): 李恒德	