

监 理 日 记()

日期: 2017年5月21日

天气: 多云

星期: 周二

气温: 19~21℃

工程名称: 锦州市抗基柯城160mw发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查10、11、14、12砼桩直径等, 符合要求。 2. 35区桩基基础浇筑, 下午35区桩基基础浇筑, 先清孔后浇筑。 3. 12区拉拔试验基本合格, 2.627T。 4. 检查桩基基础完整性, 检查基本合格	
施 工 情 况	承包单位 锦鹏 建设集 团有限 公司	施工内容及进度 1. 13区、15区、16区支架浇筑, 50人。 浇筑人数: 20人, 铲车2台, 钻机2台, 三轮车1台。 浇筑: 96根 组件: 40组 (1.9mw) 支架: 43组 (3.7mw)
其 它 事 项		
本日现场监理人员	邵俊兴 程绍金 刘恒德 徐辉生	
记录人: 梁瑞宝	郭光福	总监 (总监代表): 李朝晖