

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 21 日

天气: 多云

星期: 12

气温: 20-32°C

工程名称: 徐州 杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- (1) 站区临时用电检查, 不符合予以拆除, 禁止使用;
- (2) GIS 柜装旁站;
- (3) 互感构架安装旁站。(由于柜体和材料原因未安装成功)。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

德东

光明

- ① 主控楼外墙刮腻子。
- ② 1# 主变滤油器换油, 2# 主变抽真空, 油管安装。
- ③ GIS 柜装; 主控室到滤油器放控制电缆。
- ④ 西电楼南侧浇筑电缆管道保护层;
- ⑤ 综合楼照明安装, 贴地板砖;
- ⑥ 站区接地网焊接;

其
它
事
项

西电楼南侧过路电缆预埋沟设管上埋铺钢筋网
12cm, 长 5.5 米, 宽 1.8 米, 厚 0.25 米 20 或 4 (5.5 米)
宽 1.8 米 @ 0.30 米。

本日现场监理人员

郭信义 程磊 谭希宝 郭光强 李旭德

记录人:

徐雅生

总监 (总监代表):

李旭德

江苏省建设厅监制