

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 22 日

星期: 一

天气: 阴

气温: 22.0/32.6

工程名称: 锦州市抗春柳成160MW发电项目.

监 理 工 作 情 况	1. 巡视17~22区支架, 组串安装: 发现个别施工人未带安全帽, 现场督促整改, 现已戴上安全帽. 2. 发现中压柜U型螺栓斜装, 18区山石岭头破控, 已发监理书面单, 要求立即整改. (经复查, 已整改. 2017.5.23日). 3. 4. 3. 5区扁铁(接地)焊接质量不好, 现场督促整改到位. 4. 光伏区26区钻孔巡视检查, 检查是否深符合要求.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	1. 中鼎公司. 2. 江苏天力公司.	1. 3#区箱, 逆变电缆敷设 3h. 2. 1. 3. 4区电缆沟, 接地沟开挖, 灌砂机. 6h. 3. 3. 4. 5区接地扁铁焊接. 12h. 4. 28区支架安装(17~22区). 32h. 5. 17~22区组串电缆施工, 汇流箱安装. 6. 中鼎公司26区钻孔施工 2.
其 它 事 项	对光伏区柜体和支架安装问题下发整改单2份 锦鹏和中易各一份.	
本日现场监理人员 邵俊云, 程昭利, 谭清宝, 徐耀生, 李恒德, 汪光强		
记录人: 程昭利 总监(总监代表): 李恒德		