

监 理 日 记(安 装)

B7

日期: 2017 年 4 月 23 日

星期: 日

天气: 晴

气温: 11-25℃

工程名称: 德州海能嘉利 160MW 发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡视检查 中易建设有限公司光伏区 F2-018、F2-019 区桩基情况
2. 巡视检查 中易建设有限公司 3 台箱机/箱孔施工
3. 检查 中易建设公司光伏区模架安装质量
4. 光伏区 F2-017 区一桩基被推垮, 要求中易建设公司砸掉重做此桩基。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 中易建设有限公司光伏区 F2-018、F2-019 区桩基情况, 浇筑 204 个 合计 4769 个
2. 中易建设有限公司 3 台箱机/箱孔施工 浇筑 136 个 合计 5196 个

其
它
事
项

中易建设有限公司回复模架安装质量通知单一份。
(Q2HT-2HJL-ZL-011)号

本日现场监理人员

申景鸣 孙佰和 徐耀光 谭付家 李恒成

记录人:

孙佰和

总监 (总监代表):

李恒成