

监 理 日 记()

日期: 2017年5月23日

星期: 二

工程名称: 徐州柏泰柯城60MW光伏发电项目

天气: 阴

气温: 22-29°C

监 理 工 作 情 况

- (1) 围墙基础浇筑旁站。
- (2) 主变构架安装旁站。
- (3) 检查35kV开关柜组装质量, 符合要求。
- (4) 介绍施工队劳动防护用品使用检查, 基本符合要求。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

光明

德系

- 1). 35kV开关柜组装,
- 2). 35kV开关至主控室敷设二次电缆;
- 3). 主变构架组装, 35kV断路器组装,
- 4). 配电楼屋面铺设保温板,
- 5). 配电楼设备平台刮腻子, 水泵喷漆,
- 6). 围墙基础浇筑, 综合楼西侧一楼门砌筑,

其 它 事 项

本日现场监理人员

郭俊兴, 程昭利, 谭浩望, 郭光峰, 李俊臣,

记录人:

徐雅生

总监 (总监代表):

李俊臣