

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 24 日

星期: 三

工程名称: 徐州抗泰柯阿160MW光伏发电项目.

天气: 阵雨

气温: 17~26℃

监
理
工
作
情
况

1. 检查1~4区电缆沟. 接地沟焊接. 见照片. 沟底深度. 以头区通知施工负责人. 继续往下挖. 经检查: 符合要求.
2. 检查接地扁铁焊接: 符合要求.
3. 检查光伏区7区. 26区 钻机钻孔. 深度合格 符合要求.
4. 检查光伏区17-22区支架安装. 檩条不平. U型卡歪斜. 要求中易公司整改.

施
工
情
况

承包单位

中易公司
江苏天力
公司

施工内容及进度

1. 1、2区电缆沟. 接地沟开挖. 各挖机. 3人.
2. 3区. 4区. 电缆改线. 接地扁铁焊接. 8人.
3. 17~22区建造线 7人.
4. 中易公司两台钻机钻孔施工.
5. 中易公司光伏区17区16人支架. 10吨安装

其
它
事
项

本日现场监理人员

郭俊忠. 孙召和. 谭清玉. 徐瑞生. 李煜德. 郭志辉

记录人: 孙召和. 郭志辉

总监 (总监代表): 李煜德