

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 25 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 12~29℃

工程名称: 苏州抗联柯城 160 MW 光伏发电项目。

监 理 工 作 情 况	1. 上午检查 1.2. 13 区组串故障 (1-4): 施工正常, 电缆敷设, 接地扁铁焊接, 符合要求。 2. 巡视并检查 14. 15. 16. 区支路, 组件安装: 发现 13 区砼板头破裂, 14. 15. 16 区砼板露钢筋, 已要求施工单位负责人: 进行处理。 3. 检查: 28 区支路, 已整改到位, 符合要求。	
施 工 情 况	承包单位 中昂公司 鲲鹏公 司。 江苏动 公司	施工内容及进度 1. 1. 2. 13 区组串故障 (1-4). 17 人。 2. 3. 4. 5 区电缆敷设, 接地扁铁焊接. 19 人。 3. 14. 15. 16. 26. 27. 28. 17. 20. 18. 区支路, 组件安装. 110 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 郭光兴 程强和 徐继生 谭清宝 李顺德		
记录人: 郭光兴		总监 (总监代表): 李顺德