

监 理 日 记(安 装)

日期: 2017 年 5 月 25 日

星期: 12

天气: 晴
气温: 16-28℃

工程名称: 衡州花康梅城160MW炉内脱硫项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡视检查炉内区30区支架安装, 现场社来9名支架安装人员, 要求中易公司技术人员对社来人员进行技术交底
2. 现场支架安装人员无安全带, 无挂线, 无角磨机, 不保证安装质量, 要求中易公司保证安装质量.
3. 支架安装过程中, 螺栓紧固不够, 平整度压平, 现场要求整改.
4. 炉内区30区成品保护不到位, 棉絮变形严重.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 中易公司炉内区30区中支架安装.
2. 中易公司炉内区30区横梁安装.
3. 炉内区30区桁架梁孔补孔10个.

其
它
事
项

本日现场监理人员: 郭俊兴, 孙伯和, 谭德家, 徐海生, 李恒成, 郭岩博.

记录人: 孙伯和

总监 (总监代表): 李恒成