

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 5月 26日

星期: 五

天气: _____

气温: _____

工程名称: 徽州杭徽柯城120WMP光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查29、22、18、17、14、15、6区支路, 组件安装情况, 发现 檩条, 在拉力数弧型, 不平, 并口头要求并考虑会安装怎么样 弄平整调平, 并要求处理。 2. 检查1、2、3区2X95电缆放线, 放电缆正常, 长度够。	
施 工 情 况	承包单位	中昂公司 鲲鹏公 司。 江苏动 公司。
	施工内容及进度	1. 1、2、3区箱逆变器交流箱放2X95电缆, 20人。 2. 15区放1-4电缆, 6人。 3. 4、5、6电缆沟, 接地沟开挖, 4台控制机, 8人。 4. 26、27、30、4、15、16区支路, 组件安装 108人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 邵俊东, 魏强和, 徐耀生, 谭强宝, 李恒德, 邵克博		
记录人: 邵克博		总监 (总监代表): 李恒德