

监 理 日 记(安 装)

日期: 2017年5月27日

星期: 六

天气: 晴

气温: 18-31℃

工程名称: 衡州核电160MW炉内化水项目

监 理 工 作 情 况

1. 现场检查炉内区FZ-007区和FZ-017区排汽管, FZ-007区一区排汽管偏移, 要求整改, FZ-017区西区排汽管深度不够, 设计部岩石, 要求中易公司大开挖并钢的绑扣.
2. 与德京公司和甲方周经理对炉内区(下彭州)区域场内道路工程复核验收.
3. 现场检查炉内区(下彭州)区西区排汽管排汽, 孔深不符合要求, 要求中易公司清理孔内浮土.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 中易公司一区排汽管人员FZ-007区和FZ-017区补排管2
2. 中易公司西区排汽管排汽2
3. 德京公司下彭州区道路工程测量.

其 它 事 项

本日现场监理人员

邵俊兴、杨和平、谭国宝、李恒玉、邵光耀、徐永生.

记录人: 杨和平.

总监(总监代表): 李恒玉.