

监 理 日 记()

日期: 2017年5月27日

天气: 晴

星期: 三

气温: 16~32℃

工程名称: 苏州工业园区抗滑桩锚杆16MW光伏电站

监 理 工 作 情 况	1. 检查4、5区2X95电缆放线. 电缆放长放度够. 2. 检查10、11区电缆沟. 接地沟开挖. 开挖正常. 3. 检查26、28、30、14、15、16区支架. 组件安装: 发现个别工人安装组件时. 因零件U型螺栓斜装. 现场督促整改. 符合要求. 4. 检查施工安全情况. 施工正常. 未见有安全隐患.	
施 工 情 况	承包单位 中局公司 鲲鹏公司 江苏天力公司	施工内容及进度 1. 4、5. 2X95电缆放线 2人. 2. 10区、11区. 电缆沟. 接地沟开挖. 挖机4人. 6人. 3. 14区、15区2X1-4电缆线. 6人. 4. 26、28、30区. 14、15、16区支架. 组件安装. 35人. 5. 15区穿螺栓. 装支架斜拉杆. 8人.
其 它 事 项	支架. 安装. 5.2 MW. 组件. 安装. 4.6 MW	
本日现场监理人员: 郭俊兴, 程国和, 徐群生, 潘清东, 李恒德, 高志瑞 记录人: 郭俊兴 总监 (总监代表): 高志瑞		