

监 理 日 记(安装)

日期: 2017 年 5 月 28 日

天气: 22-32℃

星期: 日

气温: 晴

工程名称: 徐州新泰煤电160MW炉内化灰项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查炉区F2-02区柜基浇筑, 柜基被矿车撞坏, 要求现场立即把柜头砸掉, 整改。 2. 巡视检查柜基浇筑, 检查合格。 3. 巡视检查炉区F2-02区炉中安装, 炉中U型卡偏斜严重, 要求中易公司U型卡避开斜梁撑托防护栏杆。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 1. 中易公司15人柜基浇筑施工2, 浇筑208个。 2. 中易公司2台炉本体的施工 3. 中易公司F2-02区支架炉中安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 郭俊英、孙和平、谭保军、徐继生、李恒江、郭光强 记录人: 孙和平 总监(总监代表): 李恒江		