

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 28 日

星期: 周二

天气: 阴
气温: 17-32°

工程名称: 睢宁抗泰柯城 160MW 发电项目

监
理
工
作
情
况

鲲鹏建设浇筑现场停工. 浇筑施工人员
全部到光伏区参加支架. 组件安装
安装区域: 14区 15区. 16区. 31至35区1组安装
支架.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

鲲鹏
公司

吊车2台. 管理人员. 2人. 安装人员60人.

支架, 0.2WM. (5.4MW)

组件: 0.4MW. (5MW)

其
它
事
项

本日现场监理人员

郭俊兴 程绍全 方恒德 徐辉生 郭光强

记录人: 谭瑞宝

总监 (总监代表): 李亚何