

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 28 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 19-32℃

工程名称: 衢州、杭衢、柯城 160MW 光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- (1) 综合楼、主控楼脚手架拆除旁站。
- (2) 升压站站内安全稽查, 35kV 开关室用电不规范, 停用整改, 拆除。
- (3) SVG 室外电抗器安装稽查。
- (4) 35kV 开关室二次接线稽查, 平行检验。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

德系

光明

- (1) 综合楼、两电楼拆脚手架,
- (2) 围墙构造柱互摸; 门卫室填土。
- (3) 均压接地线焊接, 电缆沟开挖, 滤油器到水康房。
- (4) 35kV 开关室二次线接线, SVG 室外电抗器安装。
- (5) 滤油器接地焊接。

其
它
事
项

光伏区部分 35kV 电缆进场

本日现场监理人员

郭俊兴 程绍和 谭绪宝 郭见瑞 李恒德

记录人:

徐雅生

总监 (总监代表): 李付军