

监 理 日 记(安 装)

日期: 2017 年 5 月 29 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 21-32℃

工程名称: 德州 160MW 光热发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡视检查光伏区支架钻孔情况, 检查孔深清孔后符合要求。
2. 巡视检查光伏区组件安装, 支架安装, 部分支架立柱螺母因不到位, 要求中易公司整改。
3. 巡视检查光伏区支架安装质量, 要求中易公司高核区多道铁丝绑扎。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 中易公司 2 台吊机钻孔施工。
2. 中易公司光伏区支架, 组件安装。
3. 光伏区下部光伏区支架安装, 散料。

其
它
事
项

本日现场监理人员

郭俊兴、孙佰和、谭海成、李恒臣、徐国胜、郭兴德

记录人: 孙佰和

总监 (总监代表): 李恒臣