

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 3 日

星期: 三

工程名称: 宜兴市杭泰柯城 160mm 光伏发电项目.

天气: 晴
气温: 13' - 28'

监 理 工 作 情 况	现场巡视情况: 1. 水库南端桩基基础浇筑. 浇筑前先清泥. 清水. 后浇筑. 要求振捣密实. 2. 下午试用喷浆机浇筑. 根据现场情况. 要求施工单位. 把握好水灰配比.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	鲲鹏公司	铲车 3 台. 振捣棒 2 台 钻机 1 台 施工人员 36 人. 管理人员 2 人 安装 人员 20 人. 完成浇筑:
其 它 事 项		
本日现场监理人员	申景鹏 史恒德 程绍全 徐辉生 谭绪宝	
记录人: 谭绪宝	总监 (总监代表): 李功成	