

监 理 日 记()

日期: 2017年5月30日

星期: 二

天气: 多云

气温: 21~34℃

工程名称: 德州弘泰柯城160MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查接地扁铁焊接情况, 发现个别焊接长度不够, 现现场督促整改到位, 符合要求。 2. 此次检查16~19区3X185电缆施工, 符合要求。 3. 此次检查2区、1区、3区电缆沟敷砖施工, 符合要求。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 江苏弘泰 建设工程 有限公司 1. 16区、17区、18区、19区通, 通量放3X185电缆, 12人。 2. 2区、11区, 接地扁铁焊接, 8人。 3. 13区、12区4号挖机挖接地沟, 人员4人。 4. 16~19区、11区及13区放1~4电缆线, 19人。 5. 2区、1区、3区电缆沟敷砖20人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 郭俊岩、植强、徐耀生、谭瑞宗、李恒德、高史佳 记录人: 郭光禄 总监 (总监代表): 李恒德		