

监 理 日 记()

日期: 2017年 5 月 30 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 22° - 33°

工程名称: 赣州杭泰柯城 160MW 发电项目.

鲲鹏建设公司桩基基础浇筑施工停工.

监
理
工
作
情
况

1. 14区. 15区. 16区光伏支架组件安装.
2. 31区至35区支架安装.
3. 各区散料配合安装施工.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

鲲鹏
建设
公司.安装. 散料人员共 45 人. 管理人员. 1 人
铲车: 1 台.其
它
事
项

本日现场监理人员

郭俊兴 程绍合 刘恒德 徐辉生 郭先德

记录人: 谭瑞宝

总监 (总监代表): 李和坤