

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 31 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 23~30

工程名称: 徐州栉泰新城160MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查 11区~13区, 2区接地扁铁焊接: 发现个别焊接质量较差, 现场督促整改处理, 符合要求。 2. 检查 13区, 14区, 15区电缆沟、接地沟, 因有石块, 沟深不够, 其他深按规范要求, 有石块的地方, 另勾机加深。 3. 检查 1~8区高压电缆敷设工程及电缆头处理, 符合要求。 4. 安全措施: 施工正常, 未见有违规现象。	
施 工 情 况	承包单位 江苏天力 建设工程 有限公司	施工内容及进度 1. 1区~8区箱、逆变器间放高压电缆 12人。 2. 11区, ~15区放14电缆, 20人。 3. 11区, ~13区, 2区接地沟扁铁焊接 12人。 4. 电缆敷设泥土捣实: 12人。 5. 13区, 15区, 14区, 13区接地沟, 电缆沟开挖, 4名挖机, 4人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	郭俊宗, 杨强和, 徐耀生, 谭清亮, 李恒德, 郭光福	
记录人: 郭光福	总监 (总监代表): 李瑞军	