

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 31 日

星期: 三

天气: 阴
气温: 23°-32°

工程名称: 德州抗泰柯城160MW发电项目

监
理
工
作
情
况

巡视检查施工现场情况.

1. 桩基浇筑现场停工.

2. 31区光伏支架安装现场9人.

3. 光伏16区组件安装一组4人.

4. 光伏14区支架组件20人.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

金
比
鹏
公
司

1. 31区支架安装差小配件.
2. 16区组件安装太慢还有36组没完成.
3. 14区支架. 组件还有几组没干.
4. 安装人员少. 进度慢 以下发工作联系单.

其
它
事
项

本日现场监理人员

郭俊兴 程绍春 苏恒德 徐辉生 郭光禄

记录人:

谭瑞宝

总监(总监代表):

李树军