

监 理 日 记()

日期: 2017年5月31日

星期: 二

天气: 多云

气温: 27°C-33°C

工程名称: 衢州柯城160MW光伏项目

监 理 工 作 情 况

- (1) 开盾站安全文明检查。发现微停室西侧烟头的火灾隐患, 已责令整改。
- (2) 漂洗器场地设备焊接拖车。
- (3) 水泵房地面浇筑平行拖车。
- (4) 主变中性点支架、桥架支架安装旁站。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

德东

(1) 东围墙浇筑、北围墙封模, 水泵房地面浇筑。
西围墙粉刷。

光明

- (2) 综合楼粘地板砖, 主控楼油漆, 装照明
- (3) GIS抽真空, 主变母排桥支架, 中性点支架安装。
- (4) 微停室二次线接线, 35KV开关柜敷设网线。
- (5) SVG室外安装力闸支架。

其 它 事 项

本日现场监理人员

郭俊男、程绍和、谭瑞宝、郭光强、李恒德

记录人:

徐雄生

总监 (总监代表): 李恒德