

监 理 日 记()

日期: 2017年5月5日

天气: 多云

星期: 五

气温: 18²-27°

工程名称: 赣州抚春160mm光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	现场巡视情况. 1. 桩基基础浇筑 水库南端32区浇筑前先清泥. 清水后浇筑. 2. 支架安装12区. 安装施工人员没带安全帽. 以通知施工项目经理. 如有人员进场没带安全帽. 人员退场. 下午召开例会内容看会议记录.	
施 工 情 况	承包单位 鲲鹏公司	施工内容及进度 钻机2台. 铲车2台. 叉车1台. 振捣棒2台. 施工人员35人 管理2人. 安装3人. 桩基浇筑 308根 钻孔. 90个.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	郭俊生 程绍会 苏恒德 徐辉生 谭瑞宝	
记录人: 谭瑞宝	总监 (总监代表): 李珍学	