

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 5 月 5 日

星期: 五

工程名称: 衡水市林泰柯成160MW光伏发电项目

天气: 阴-多云

气温: 18℃-27℃

监
理
工
作
情
况

- (1) 西电楼脚手架处理加固旁站
- (2) 施工机械操作人员操作证检查
- (3) 西电楼南墙刮腻子检查
- (4) 主控楼、信号柜、低压柜就位检查
- (5) 监理例会召开

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- (1) 升压站电缆沟浇筑找平层;
- (2) 西电楼南墙刮腻子;
- (3) SVG室外分墙;
- (4) 主控楼装信号柜、低压柜;
- (5) 升压站围墙基础开挖;

其
它
事
项

主变附件吊装进场

本日现场监理人员

郭伟良、程结和、谭清宝、李时军

记录人:

李时军

总监 (总监代表):

李时军