

监 理 日 记()

日期: 2017年5月6日

星期: 二

天气: 多云
气温: 18°-25°

工程名称: 望州抗泰刺城160mm光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

现场巡视情况:

1. 抗基基础33区. 35区浇筑. 浇筑前首先清泥. 清水. 达到深度后. 浇筑. 抗位个别的有偏位. 要求现场整改. 整改后浇筑.
2. 支架安装人员个别没带安全帽. 通知项目经理. 如在发展罚款. 质量情况个别支架底坐偏位严重. 以通知施工单位抓紧整改. 若复. 近日实大一号管子重新浇筑一下.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

白
鵬
公
司

钻机2台. 铲车2台. 三轮车1台. 叉车1台. 振捣棒2台. 浇筑人员35人. 安装18人. 散料16人.

浇筑: 304根.

钻孔: 232孔.

其
它
事
项

本日现场监理人员

郭俊强. 方恒德. 程绍春. 徐辉生. 谭瑞宝.

记录人: 谭瑞宝

总监 (总监代表):

江苏建设厅监制