

监 理 日 记()

日期: 2017年5月6日

天气: 多云

星期: 六

气温: 17-25℃

工程名称: 衢州·杭泰 柯成160MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	(1) 发监理通知单一份, 要求施工单位对安全隐患及时整改, 并督促整改, 已完成部分整改。 (2) 巡视变电站内接地网的施工现场, 符合图纸设计 要求; (3) 升压站电缆沟支架安装检查, (4) 配电楼北墙面、综合楼内部、墙面施工安全、质量 检查。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	德 东 集 团	①. 配电楼脚手架、临时用电安全隐患整改; ②. 接地网焊接; ③. 电缆沟支架安装; ④. 配电楼北外墙面装饰油漆、综合楼 内部刮腻子; ⑤. 滤波器基础支架就位。
其 它 事 项	① 避雷针及支架进场。 ② 晚上德东加班, 郭俊英、蒋增胜到现场监督指导。	
本日现场监理人员	郭俊英 程保和 谭海宝 李恒德	
记录人: 蒋增胜	总监(总监代表): 李恒德	