

监 理 日 记(安装)

日期: 2017年5月7日

天气: 晴

星期: 日

气温: 17-27℃

工程名称: 德州恒泰光伏160MW光伏项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡视检查光伏区支架安装发现 F2-05区组串器和斜梁安装不正要求现场整改. F2-08区支架安装过程中强力安装支架立柱造成桩基开裂.要求中易部经理给以支付.严禁野蛮施工.
2. 巡视检查 F2-30区钻孔情况.土壤为岩石土质.现场检查钻孔深1.6m符合要求.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 中易公司光伏区组串器和支架安装.
2. 中易公司两台钻机钻孔.一台坏待修.一天合计钻孔300个.
3. 中易公司揽件站由0区转移到F2-30区.

其
它
事
项

本日现场监理人员

郭俊兴. 程日和. 谭希宝. 徐增生. 李恒生

记录人: 程日和

总监(总监代表): 李恒生