

监 理 日 记(安 装)

日期: 2017 年 5 月 9 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 14-28℃

工程名称: 徽州柏泰村160MW光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

1. 巡视检查光伏区发现中易公司支架运输过程中随意乱丢造成成品碰撞漆膜脱落,要求中易公司注意成品保护
2. 要求中易公司技术人员对驻场3名现场安装人员进行好技术交底
3. 对升压站进行安全检查,主要脚手架和临时用电不符合要求,要求施工单位整改
4. F2-30区桩孔检查,部分桩孔积水,深度不够塌方造成,要求中易公司做好清孔准备.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 中易建设有限公司北区110kV安装
2. 中易建设有限公司F2-30区模组安装
3. 光伏区F2-001区和复吊安装就位.

其 它 事 项

徽州市安监局来项目部检查,要求注意安全.

本日现场监理人员

郭俊兴、程和平、谭清宝、徐耀生、李恒成

记录人: 程和平

总监(总监代表): 李恒成