

监 理 日 记()

日期: 2017年5月9日

天气: 晴

星期: 二

气温: 18°-25°

工程名称: 德州杭泰柯城160MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	监理现场巡视情况 1. 光伏区32区桩基基础施工, 因号下雨, 施工前前清水, 清 泥达到深度后, 浇筑. 2. 16区, 14区箱变已吊装. 3. 下午, 安监局到工地现场检查安全.	
施 工 情 况	承包单位 鲲鹏 公司	施工内容及进度 钻机, 2台, 铲车, 2台, 三轮车1台, 振捣棒 2台, 管理人员2人, 砼浇筑, 32人, 安装, 34人 撒料18人. 桩基浇筑: 184根 钻孔: 304根孔.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	郭俊兴 方恒德 程磊 徐辉生 谭瑞宝	
记录人: 谭瑞宝	总监 (总监代表): 李亚明	