

监 理 日 记(安 装)

日期: 2017 年 6 月 1 日

天气: 阴中雨

星期: 四

气温: 20-26℃

工程名称: 德州抗暴杆160MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查光伏区25区柜基钻孔情况,因下西 钻孔后塌孔较多,要求中易公司清孔. 2. 因下西其它未施2 3. 项目部审查中易公司施工资料,不合格处要 求中易公司整改	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 中易公司2台钻机钻孔施2. 2. 因中雨其他未施2.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 郭俊兴、孙和平、谭浩全、徐顺时、李恒付、郭皓楷		
记录人: 孙和平		总监(总监代表): 李维军