

监 理 日 记 ()

日期: 2017年6月1日

星期: 9

工程名称: 耀州抗秦柯城160MW发电项目.

天气: 中雨

气温: 20-27°

 监
理
工
作
情
况

上午下雨施工现场停工.

下午巡视检查施工现场情况:

1. 14区支架组件安装.
2. 16区支架组件安装.
3. 12区补支架组件安装.

 施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

 鑫
鹏
公
司

1. 14区支架组件安装人数: 16人.

2. 16区支架组件人数: 4人.

3. 12区补支架组件安装人数: 4人.

 其
它
事
项

本日现场监理人员

郭俊兴, 程绍合, 刘恒德, 徐辉生, 郭志操.

记录人:

潘子清

总监 (总监代表):

李响