

监 理 日 记(安 装)

日期: 2017 年 6 月 13 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 18-28℃

工程名称: 湖州杭泰栢城160MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查光伏区支架12吨安装, 部分支架斜拉钢而未安装, 要求中易公司安装. 2. 审核中易公司施工资料.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		因雨, 中易公司只有少数人员进行支架斜拉钢安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员	郭俊兴、程国平、谭德金、徐碧生、李恒玉	
记录人: 程国平	总监(总监代表): 李恒玉	