

监 理 日 记 ()

日期: 2017年6月13日

星期: 二

天气: 暴雨-阴

气温: 25°-28°

工程名称: 泰州柏泰柯城160MW发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查施工现场情况: 1. 浇筑施工现场停工. 2. 上午暴雨施工现场停工. 3. 光伏区下午支架、组件安装 31区、32区、33区、34区、35区		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	自 昆 鹏 公 司 1. 跟踪区浇筑现场停工. 2. 上午暴雨施工现场停工. 3. 光伏区下午支架、组件安装 31区至35区 42人.
其 它 事 项			
本日现场监理人员: 郭俊兴 程绍全 苏恒德 徐辉生			
记录人: 谭瑞宝 总监(总监代表): 李永平			